



BDI: 21,17%
 Referência: REF: EMOP 01/2021
 Estado: Rio de Janeiro
 Obra: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO BENFICA_RJ - BAIRRO SOBARA ARARUAMA/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação	Valor	Peso	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.050,21	28%	60%	60%	20%	80%	20%	100%
02	MOVIMENTO DE TERRA	69.143,71	9%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	84.314,10	11%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
04	ASSENTAMENTO E MONTAGENS	95.661,41	12%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
05	FORNECIMENTO	160.124,19	20%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
06	PAVIMENTAÇÃO	12.472,76	2%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
07	ESTRUTURA	148.109,98	19%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
08	FORNECIMENTO E MONTAGEM	-	0%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
09	DIVERSOS	2.264,43	0%	40%	40%	35%	75%	25%	100%
Total (%):		100%		46%	46%	31%	76%	24%	100%
Total sem BDI (R\$):		795.140,79		362.666,36	362.666,36	244.841,75	607.508,10	187.632,69	795.140,79
Total com BDI (R\$):		963.472,10		439.442,83	439.442,83	296.674,74	736.117,57	227.354,53	963.472,10