

Item	Projeto	Código	Valor Solicitado (real)	Valor Resolvido (em reais)	Resolvidos em aplicação	Aplicar suplementar	Valor Contratado (definição em reais)	Valor Desembolsado (Projeto)	Localização		Observações	Situação Financeira						Previsão de Contas			
									Lat	Long		Cronograma									
												Atividade	Elaboração de Edital de Contratação	Transição para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Transição para Publicação do Ato Convocatório		Ato Convocatório	Execução	
1	Equipamento Sanitário em Araxá - São Brás	157	RS 980.000,00	RS 980.000,00	RS 154.873,40	RS 140.902,24	RS 1.275.479,94	RS 14.172,74	-22,629918	-42,203201		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
2	Equipamento Sanitário em Aquidauana	157	RS 1.053.574,85	RS 1.053.574,85	RS 169.716,83	RS 110.409,82	RS 1.333.901,50	RS 41.177,71	-22,862094	-42,205044		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
3	Reforço de Manutenção em RH VI - Silva Jardim	157	RS 183.302,07	RS 183.302,07	RS 17.647,18	RS -	RS -	RS -	-22,616000	-42,301223		RS 183.302,07 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
4	Reforço de Manutenção em RH VI - Cachoeira de Minas	157	RS 183.303,44	RS 183.303,44	RS 17.647,18	RS -	RS -	RS -	-22,602908	-42,403018		RS 183.302,07 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
5	Reforço de Manutenção em RH VI - Nascimento do Rio São João	157	RS 350.000,00	RS 350.000,00	RS 51.898,49	RS -	RS -	RS -	-22,645677	-42,613483		RS 350.000,00 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
6	Equipamento Sanitário em Araxá - São Brás	157	RS 957.261,02	RS 957.261,02	RS 118.882,73	RS -	RS 92.859,82	RS 35.500,00	-22,643679	-42,115403		RS 957.261,02 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
7	Equipamento Sanitário em Silva Jardim	157	RS 927.572,15	RS 927.572,15	RS 115.587,12	RS -	RS 89.064,33	RS 10.700,00	-22,652120	-42,503861		RS 927.572,15 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
8	Monitoramento Estatístico do Estoque Proprietário da Lagoa de Araxá	157	RS 224.000,00	RS 224.000,00	RS 24.806,10	RS -	RS -	RS -	-22,659867	-22,943679		RS 224.000,00 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
9	Curso de Capacitação em Recursos Hídricos em RH VI	157	RS 172.000,00	RS 172.000,00	RS 20.297,72	RS -	RS -	RS -	-22,829416	-42,126299		RS 172.000,00 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
10	Projeto Obras, Água e Saneamento	157	RS 30.000,00	RS 30.000,00	RS 3.498,66	RS -	RS -	RS -	-22,811562	-42,128139		RS 30.000,00 Destinado para este projeto	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
11	Equipamento Sanitário em São João	157	RS 768.026,93	RS 768.026,93	RS 92.658,99	RS -	RS -	RS -	-22,831313	-42,590654		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
12	Revisão do Plano de Recursos Hídricos e de Ordenamento dos Usos Múltiplos na Lagoa de Araxá	157	RS 800.000,00	RS 800.000,00	RS 102.362,10	RS 547.175,55	RS 1.347.175,55	RS -	-22,811562	-42,128139		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
13	Monitoramento RH VI - Contenção conjunta		RS 580.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 128.590,00	RS 44.730,60				Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
13.1	Monitoramento de Qualidade da Água do Rio Romador	157	RS 60.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 12.578,78	RS 4.362,59	-22,832841	-42,505860		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.2	Monitoramento de Qualidade da Água da Lagoa de Jacupirã	157	RS 70.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 14.629,74	RS 5.089,69	-22,915674	-42,426568		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.3	Monitoramento de Qualidade da Água da Lagoa de Jacupirã	157	RS 70.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 14.629,74	RS 5.089,69	-22,927909	-42,617314		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.4	Monitoramento de Qualidade da Água do Rio São João e da Lagoa de Araxá	157	RS 230.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 31.349,44	RS 13.473,35	-22,603383	-42,270220		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.5	Monitoramento de Qualidade da Água da Lagoa de São João	157	RS 150.000,00	RS -	RS -	RS -	RS 38.727,61	RS 16.721,27	-22,924094	-42,496608		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
14	Monitoramento de Qualidade da Água da Lagoa de Araxá	157	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 160.150,36	RS -	RS 48.069,14	RS -	-22,881576	-42,168652		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
15	Aquid. à Pátria	157	RS 24.736,97	RS 24.736,97	RS 1.864,20	RS -	RS 28.736,07	RS 24.366,58	-22,881576	-42,168652		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
16	Implantação do Plano Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araxá	157	RS 162.362,00	RS 162.362,00	RS 10.193,60	RS -	RS -	RS -	-22,881576	-42,168652		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
17	Obras de Saneamento de Rio das Ostras	157	RS 414.251,72	RS 414.251,72	RS 51.413,31	RS -	RS 545.992,08	RS 42.626,95	-22,881576	-42,168652		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
18	Obras de Saneamento de Araxá dos Bicos	157	RS 980.000,00	RS 980.000,00	RS 117.942,92	RS -	RS 912.810,21	RS 912.810,21	-22,881576	-42,168652		Complementar com Recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
			RS 8.944.391,15	RS 8.944.391,15	RS 1.240.095,14	RS 798.377,91	RS 5.714.312,31	RS 1.190.541,38													

Contas	Código