

Projetos Contemplados pelo GT FUNDRIH / CUTE - CBHLSJ
ma/23

Item	Projeto	Comitê	Valor Solicitado (carta)	Valor Recebido (em conta)	Rendimento aplicação	Aporte suplementar	Valor Contratado (definição/realizado)	Valor Desembolsado (Projeto)	Localização		Observações	Status Detalhado																
									Em	Fora		Definição emitida	Requisição de recurso	Liquidação para	Execução financeira	Atendimento em F.E.	Liquidação para	Atos executivos	Cumprimento em andamento	Finalização de Unidade								
1	Esgotamento Sanitário em Ararama - Sãos Butifca	LSJ	980.000,00	RS	980.000,00	RS	212.884,44	RS	240.328,38	RS	1.376.311,54	RS	44.576,77	-22,629918	-42,202591	Contratado aguardando aprovação da alteração de projeto solicitado pelo Projeo para dar início da obra	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aguardando Ordem de Início de Serviço				
2	Esgotamento Sanitário em Iguaçu Grande	LSJ	1.053.574,85	RS	1.053.574,85	RS	221.446,62	RS	248.892,24	RS	1.449.515,12	RS	71.760,97	-22,842094	-42,209944	Contratado aguardando aprovação da alteração de projeto solicitado pelo Projeo para dar início da obra	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Aguardando Ordem de Início de Serviço	x			
3	Reforestamento de Manutenção na RH VI - Silva Jardim	LSJ	183.302,07	RS	183.302,07	RS	36.880,87	RS	-	RS	-	RS	-	-22,616500	-42,301223	Licitação suspensa devido a área de intervenção ter sido objeto de OAC	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Seleção de Propostas deserta	x	x		
4	Reforestamento de Manutenção na RH VI - Cachoeira de Macacu	LSJ	183.303,44	RS	183.303,44	RS	35.016,88	RS	-	RS	183.832,32	RS	85.454,06	-22,602908	-42,603018	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x			
5	Reforestamento de Manutenção na RH VI - Manutenção do reforestamento	LSJ	350.000,00	RS	350.000,00	RS	49.482,89	RS	-	RS	-	RS	-	-22,645977	-42,633483	Recursos não utilizados para projeto de manutenção das áreas de reforestamento	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x		
6	Esgotamento Sanitário em Atrial do Cabo	LSJ	957.261,02	RS	957.261,02	RS	220.185,34	RS	1.882.159,85	RS	92.889,82	RS	75.612,27	-22,943679	-42,115403	A Realizar a manutenção observada em relatório a área de intervenção do projeto. Aguardando manifestação formal para dar início dos serviços contratados.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Projeto executivo contratado e pronto para início	x	x	x	
7	Esgotamento Sanitário em Silva Jardim	LSJ	927.572,15	RS	927.572,15	RS	184.038,54	RS	-	RS	89.064,33	RS	61.700,79	-22,662120	-42,505961	Valor do projeto ficou muito acima do recurso disponível - aguardando aporte suplementar de recursos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Projeto executivo contratado e pronto para início	x	x	x	
8	Monitoramento Estatístico do Estoque Pesqueiro da Laguna de Ararama	LSJ	224.000,00	RS	224.000,00	RS	39.465,79	RS	-	RS	-	RS	-	-22,856867	-22,945679	O projeto foi contratado no entanto ocorreu o ditado por motivo de não cumprimento de metodologia durante os meses de execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Realização da Nova corrente para seleção de montes	x	x	x	
9	Curso de Capacitação em Recursos Hídricos na RH VI	LSJ	172.000,00	RS	172.000,00	RS	32.531,51	RS	-	RS	-	RS	-	-22,826416	-42,126258	Licitação em subitem 2/213	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
10	Projeto Gênesis, Água e Saneamento	LSJ	30.000,00	RS	30.000,00	RS	5.629,81	RS	-	RS	-	RS	-	-22,831562	-42,128139	Em fase de elaboração de novo escopo tendo em vista o valor do projeto estar fora do limite máximo da disponibilidade financeira.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Elaboração de TR	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x	
11	Esgotamento Sanitário em Saquarema	LSJ	768.026,03	RS	768.026,03	RS	153.365,26	RS	100.000,00	RS	-	RS	-	-22,863513	-42,596654	Em fase de entrega para licitação de projeto executivo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
12	Revisão do Plano de Recursos Hídricos e Ord. dos Usos Múltiplos na Laguna de Ararama	LSJ	800.000,00	RS	800.000,00	RS	154.103,78	RS	175.105,03	RS	1.505.266,72	RS	166.169,67	-22,831562	-42,128139	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
13	Monitoramento RH VI - Contratação conjunta	LSJ	40.000,00	RS	40.000,00	RS	15.579,81	RS	-	RS	13.303,03	RS	6.291,01	-22,835941	-42,565860	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.1	Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Remador	LSJ	40.000,00	RS	40.000,00	RS	15.579,81	RS	-	RS	13.303,03	RS	6.291,01	-22,835941	-42,565860	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.2	Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Jacupirã	LSJ	70.000,00	RS	70.000,00	RS	88.176,45	RS	-	RS	15.520,21	RS	7.339,41	-22,919674	-42,426568	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.3	Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Jacupirã	LSJ	70.000,00	RS	70.000,00	RS	88.176,45	RS	-	RS	15.520,21	RS	7.339,41	-22,927109	-42,673114	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.4	Monitoramento da Qualidade da Água do Rio São João e da Lagoa de Jaturambá	LSJ	230.000,00	RS	230.000,00	RS	99.722,62	RS	-	RS	50.934,97	RS	24.115,54	-22,605383	-42,276220	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
13.5	Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Saquarema	LSJ	150.000,00	RS	150.000,00	RS	38.949,54	RS	-	RS	33.287,59	RS	15.727,83	-22,924094	-42,496608	Em execução sem intercorrências	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	x	x
14	Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa de Ararama	LSJ	150.000,00	RS	150.000,00	RS	38.949,54	RS	-	RS	48.009,14	RS	-	-22,881576	-42,168652	Em fase de elaboração de novo escopo para contratação.	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Elaboração de TR	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x
15	Auxílio à Pesca	LSJ	28.736,97	RS	28.736,97	RS	1.694,20	RS	-	RS	28.736,97	RS	28.736,97	-22,881576	-42,168652	Execução em sua totalidade. Solicitação para aporte da rubrica com recursos da Conta D	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x
16	Implantação do Plano Ordenamento dos Usos Múltiplos da laguna de Ararama	LSJ	162.362,00	RS	162.362,00	RS	34.745,08	RS	-	RS	-	RS	-	-22,881576	-42,168652	Aguardando finalização de Projeto de Básico para ser contratado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x	
17	Obra de Saneamento de Rio das Ostras	LSJ	414.251,72	RS	414.251,72	RS	83.599,41	RS	117.095,88	RS	345.362,58	RS	42.538,95	-22,881576	-42,168652	Aguardando aprovação do projeto pelo Profeitor	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x	
18	Obra de Saneamento de Arroio do Bitúz	LSJ	960.000,00	RS	960.000,00	RS	181.121,51	RS	103.484,25	RS	972.052,25	RS	52.148,82	-22,881576	-42,168652	Aguardando aprovação do Projeto pelo PROEAGSO para contratação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	x	x	x	
			R\$ 8.344.281,15		R\$ 8.344.281,15		R\$ 1.996.732,72		R\$ 3.157.828,61		R\$ 2.756.874,73		R\$ 609.493,38															